

## **RESOLUÇÃO N. 8/2023**

### **INSTRUÇÃO PJE N. 0600072-48.2022.6.22.0000 - PORTO VELHO/RO**

**Relator:** Desembargador Kiyochi Mori

**Interessado:** Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia

Altera a Resolução TRE-RO n. 13/2020, alterada pela Resolução TRE-RO n. 4/2021 e 10/2022, para atualização do valor da obra de construção da nova sede do TRE-RO e Fórum Eleitoral da Capital, bem como atualizar o Quadro de Priorização de Obras nele constante.

O egrégio TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no desempenho das atribuições que lhe são conferidas no art. 13, inciso X, do Regimento Interno aprovado pela Resolução n. 14, de 16 de novembro de 2021, e

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n. 114, de 20 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece, dentre outros, o planejamento, a execução e o monitoramento de obras no Poder Judiciário;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n. 23.544, de 18 de dezembro de 2017, do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre a elaboração de Plano de Obras no âmbito da Justiça Eleitoral;

CONSIDERANDO a fase de elaboração da PLOA 2024, momento em que o TSE possibilita a apresentação de novas demandas de obras e reformas neste Tribunal, RESOLVE:

Art. 1º Alterar o § 1º do artigo 1º da Resolução TRE-RO n. 13/2020, que passa a ter a seguinte redação:

“§ 1º Atualizar a Escala de Priorização de Obras e Valores do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, triênio 2021/2023, na forma dos Anexos I, II e IV, detalhados analiticamente pelo Anexo III, todos da Resolução TSE n. 23.544/2017, alterada pela Resolução TSE n. 23.599/2019, e também, do Anexo I desta Resolução”.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Velho-RO, 16 de março de 2023.

Assinado de forma digital por:

**DESEMBARGADOR PAULO KIYOSHI MORI**

**Presidente e Relator**

**ANEXO I**

**Resolução TRE-RO n. 08/2023 - Plano de Obras Triênio 2021/2023**

**ESCALA DE PRIORIZAÇÃO DE OBRAS E VALORES**

| Ano de Execução | Prioridade | Pontuação | Espécie   | Local                                                             | Valor - R\$    |
|-----------------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2021            | 1          | 14,40     | Obra      | Edifício-Sede em Porto Velho                                      | 2.034.509,60   |
|                 | 2          | 12,00     | Ampliação | Fórum Eleitoral de Espigão do Oeste                               | 1.266.000,00   |
|                 | 3          | 11,10     | Reforma   | Fórum Eleitoral de Rolim de Moura                                 | 563.208,82     |
|                 | 4          | 10,40     | Reforma   | Fórum Eleitoral de Cerejeiras                                     | 585.000,00     |
| 2022            | 1          | 14,40     | Reforma   | Edifício-sede em Porto Velho                                      | 1.370.000,00   |
|                 | 2          | 12,90     | Reforma   | Reforma do Anexo III Edifício Transportes                         | 500.000,00     |
| 2023            | 1          | 12,40     | Obra      | Construção do novo edifício sede e Fórum Eleitoral da capital     | 129.855.385,23 |
|                 |            | 12,40     | Obra      | Construção do depósito e do auditório na nova sede                | 18.961.432,10  |
|                 | 2          | 9,5       | Ampliação | Fórum Eleitoral de Vilhena RO                                     | 650.000,00     |
|                 | 3          | 8,85      | Obra      | Construção da nova sede do Fórum Eleitoral de Santa Luzia d'Oeste | 2.541.000,00   |

## ANEXO II

**TABELAS DE ALTERAÇÃO DO PLANO DE OBRAS PREENCHIDAS DA FORMA DETERMINADA PELO § 5º DO ART. 1º DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.544/2017 - DISPONIBILIZADAS NO EVENTO 0985531 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N. 0001195-60.2020.6.22.8000:**

**ANEXO III DA RES. N. 23.544/2017 TSE:**

| ANEXO III                                                                         |                       |                   |                    |                                                       |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|------|------------|
| PRIORIDADE PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                                                 |                       |                   |                    |                                                       |      |            |
| Grupo I: Obras com custos totais estimados de R\$ 330.000,01 até R\$ 3.300.000,00 |                       |                   |                    |                                                       |      |            |
| Identificação do Novo Projeto                                                     | Custo Total (R\$)     | Pontuação Anexo I | Pontuação Anexo II | Soma da Pontuação Anexos I e II (em ordem crescentes) | Ano  | Prioridade |
| Reforma Interna dos Ed. Sede e Anexo II                                           | 1.370.000,00          | 6,00              | 8,40               | 14,40                                                 | 2022 | 1          |
| Reforma Estrutural c/ Harmonização da Fachada                                     | 2.034.509,60          | 6,00              | 8,40               | 14,40                                                 | 2021 | 2          |
| Reforma do Anexo III SET/SEPAT                                                    | 500.000,00            | 8,00              | 4,90               | 12,90                                                 | 2022 | 3          |
| Espigão do Oeste                                                                  | 1.266.000,00          | 6,00              | 6,00               | 12,00                                                 | 2021 | 4          |
| Rolim de Moura                                                                    | 563.208,82            | 4,00              | 7,10               | 11,10                                                 | 2021 | 5          |
| Cerejeiras                                                                        | 585.000,00            | 4,00              | 6,40               | 10,40                                                 | 2021 | 6          |
| Santa Luzia                                                                       | 2.541.000,00          | 3,50              | 6,85               | 10,35                                                 | 2023 | 7          |
| Vilhena                                                                           | 650.000,00            | 3,00              | 6,50               | 9,50                                                  | 2023 | 8          |
| <b>Total Grupo I</b>                                                              | <b>9.509.718,42</b>   |                   |                    |                                                       |      |            |
| Nota: Elaborado por ASSENGE/COMSEG/SAOFC/TRE-RO                                   |                       |                   |                    |                                                       |      |            |
| Grupo II: Obras com custos acima R\$ 3.300.000                                    |                       |                   |                    |                                                       |      |            |
| Identificação do Novo Projeto                                                     | Custo Total (R\$)     | Pontuação Anexo I | Pontuação Anexo II | Soma da Pontuação Anexos I e II (em ordem crescentes) |      | Prioridade |
| Porto Velho - Construção - Ed. Sede/Forum/Garagem*                                | 129.855.385,23        | 4,50              | 7,90               | 12,40                                                 | 2023 | 1          |
| Porto Velho - Construção - Ed. Sede/Depósitos/Auditório                           | 18.961.434,10         | 4,50              | 7,90               | 12,40                                                 | 2023 |            |
| <b>Total Grupo II</b>                                                             | <b>148.816.819,33</b> |                   |                    |                                                       |      |            |
| Nota: Elaborado por ASSENGE/COMSEG/SAOFC/TRE-RO                                   |                       |                   |                    |                                                       |      |            |
|                                                                                   |                       |                   |                    | Obras Incluídas/Ajustada em 2023                      |      |            |
|                                                                                   |                       |                   |                    | Obras Alteradas                                       |      |            |
|                                                                                   |                       |                   |                    | Obras Remanescente                                    |      |            |
| * Valores Atualizados 2022 conforme Projeto Básico entregue pelo projetista       |                       |                   |                    |                                                       |      |            |

## TABELAS PREENCHIDAS REFERENTE À REFORMA DO ANEXO III – PRÉDIO TRANSPORTES:

| ANEXO I - Sede/Anexos                                       |                              |            |                          |           |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO IMÓVEL OCUPADO - Tabela II |                              |            |                          |           |
| Identificação do Imóvel                                     | Reforma do Anexo III - SEPAT |            |                          | Pontuação |
| Crerios                                                     | Escala de Valoraça3o         |            |                          |           |
| Estado de Conservaça3o                                      | Bom                          | Regular    | Ruim                     | 4         |
|                                                             | 0                            | 2          | 4                        |           |
| Risco aos Usu3rios                                          | N3o                          | Sim        | Condenaça3o Defesa Civil | 2         |
|                                                             | 0                            | 2          | 4                        |           |
| Funcionalidade e Acessibilidade                             | Adequado                     | Inadequado |                          | 1         |
|                                                             | 0                            | 1          |                          |           |
| Disponibilidade do Espaço Atual                             | Adequado                     | Inadequado |                          | 1         |
|                                                             | 0                            | 1          |                          |           |
| Total                                                       |                              |            |                          | 8         |

## ANEXO II

## AVALIAÇÃO DO PROJETO DE OBRA

| Identificação do Imóvel                                                        | Reforma do Anexo III - SEPAT |     |        |     |        |   |            |     |        |    | Pontuação |  |         |  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------|-----|--------|---|------------|-----|--------|----|-----------|--|---------|--|-------|
| Critérios                                                                      | Escala de Valoração          |     |        |     |        |   |            |     |        |    |           |  |         |  |       |
| Número de eleitores até                                                        | 25.000                       |     | 50.000 |     | 75.000 |   | 125000     |     | 200000 |    | 400000    |  | >400000 |  | 2     |
|                                                                                | -                            |     | 0,25   |     | 0,50   |   | 0,75       |     | 1,00   |    | 1,50      |  | 2,00    |  |       |
| Municípios Atendidos                                                           | 1                            | 2   | 3      | 4   | 5      | 6 | 7          | 8   | 9      | 10 | 10        |  |         |  |       |
|                                                                                | 0                            | 0,2 | 0,4    | 0,6 | 0,8    | 1 | 1,2        | 1,4 | 1,7    | 2  |           |  |         |  |       |
| Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo Tribunal de         | Sim                          |     |        |     |        |   | Não        |     |        |    |           |  | 1       |  |       |
|                                                                                | 1                            |     |        |     |        |   | 0          |     |        |    |           |  |         |  |       |
| Alinhamento à Política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de | Sim                          |     |        |     |        |   | Não        |     |        |    |           |  | 0,5     |  |       |
|                                                                                | 0,5                          |     |        |     |        |   | 0          |     |        |    |           |  |         |  |       |
| Movimentação processual                                                        | Adequado                     |     |        |     |        |   | Inadequado |     |        |    |           |  | 0       |  |       |
|                                                                                | 0,5                          |     |        |     |        |   | 0          |     |        |    |           |  |         |  |       |
| Cartórios ou Atendimento ao Eleitor                                            | Sim                          |     |        |     |        |   | Não        |     |        |    |           |  | 0       |  |       |
|                                                                                | 2                            |     |        |     |        |   | 0          |     |        |    |           |  |         |  |       |
| Deposito de Urnas                                                              | Sim                          |     |        |     |        |   | Não        |     |        |    |           |  | 0       |  |       |
|                                                                                | 1                            |     |        |     |        |   | 0          |     |        |    |           |  |         |  |       |
| Sustentabilidade                                                               | Sim                          |     |        |     |        |   | Não        |     |        |    |           |  | 0,5     |  |       |
|                                                                                | 0,5                          |     |        |     |        |   | 0          |     |        |    |           |  |         |  |       |
| Disponibilidade de terreno dotado de infraestrutura básica (água, energia      | Sim                          |     |        |     |        |   | Não        |     |        |    |           |  | 0,5     |  |       |
|                                                                                | 0,5                          |     |        |     |        |   | 0          |     |        |    |           |  |         |  |       |
| Total                                                                          |                              |     |        |     |        |   |            |     |        |    |           |  |         |  | 14,50 |

| ANEXO IV - Sede                                        |                              |                |        |        |        |                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------|--------|--------|----------------|
| AVALIAÇÃO DO PROJETO DE OBRA - CRONOGRAMA              |                              |                |        |        |        |                |
| Identificação do Imóvel                                | Reforma do Anexo III - SEPAT |                |        |        |        |                |
| Nome das Etapas                                        | Acompanhamento               | Ano 01         | Ano 02 | Ano 03 | Ano 04 | Total          |
| 1 - Serviços Iniciais                                  | Físico                       | 0,87%          |        |        |        | 0,87%          |
|                                                        | Financeiro                   | R\$ 4.350,00   | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ 4.350,00   |
| 2 - Despesas Administrativas                           | Físico                       | 2,84%          |        |        |        | 2,84%          |
|                                                        | Financeiro                   | R\$ 14.200,00  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ 14.200,00  |
| 3 - Serviços Técnicos e de Apoio                       | Físico                       | 1,35%          |        |        |        | 1,35%          |
|                                                        | Financeiro                   | R\$ 6.750,00   | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ 6.750,00   |
| 4 - Fundações                                          | Físico                       | 2,0000%        |        |        |        | 2,00%          |
|                                                        | Financeiro                   | R\$ 10.000,00  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ 10.000,00  |
| 5 - Estruturas                                         | Físico                       | 2,0000%        |        |        |        | 2,00%          |
|                                                        | Financeiro                   | R\$ 10.000,00  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ 10.000,00  |
| 6 - Paredes e Divisórias                               | Físico                       | 15,0000%       |        |        |        | 15,00%         |
|                                                        | Financeiro                   | R\$ 75.000,00  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ 75.000,00  |
| 7 - Impermeabilizações                                 | Físico                       | 1,5100%        |        |        |        | 1,51%          |
|                                                        | Financeiro                   | R\$ 7.550,00   | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ 7.550,00   |
| 8 - Pisos, Contraphos, Solieras e Rodapés              | Físico                       | 6,6000%        |        |        |        | 6,60%          |
|                                                        | Financeiro                   | R\$ 33.000,00  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ 33.000,00  |
| 9 - Revestimentos                                      | Físico                       | 6,1700%        |        |        |        | 6,17%          |
|                                                        | Financeiro                   | R\$ 30.850,00  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ 30.850,00  |
| 10 - Forros e Tetos                                    | Físico                       | 2,4200%        |        |        |        | 2,42%          |
|                                                        | Financeiro                   | R\$ 12.150,00  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ 12.150,00  |
| 11 - Esquadrias                                        | Físico                       | 5,0500%        |        |        |        | 5,05%          |
|                                                        | Financeiro                   | R\$ 25.250,00  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ 25.250,00  |
| 12 - Pinturas                                          | Físico                       | 7,0000%        |        |        |        | 7,00%          |
|                                                        | Financeiro                   | R\$ 35.000,00  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ 35.000,00  |
| 13 - Complementos Diversos, Louças e Acessórios s SPDA | Físico                       | 5,0000%        |        |        |        | 5,00%          |
|                                                        | Financeiro                   | R\$ 25.000,00  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ 25.000,00  |
| 14 - Serralheria                                       | Físico                       | 4,2900%        |        |        |        | 4,29%          |
|                                                        | Financeiro                   | R\$ 21.950,00  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ 21.950,00  |
| 15 - Carpintaria e Marcenaria                          | Físico                       | 0,1100%        |        |        |        | 0,11%          |
|                                                        | Financeiro                   | R\$ 550,00     | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ 550,00     |
| 16 - Infra de                                          | Físico                       | 4,0400%        |        |        |        | 4,04%          |
| Elétricas, SPDA, AUTO, UPS, Ilum, Tele, CFTV,          | Financeiro                   | R\$ 20.200,00  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ 20.200,00  |
| 17 - Equipamentos de                                   | Físico                       | 6,0800%        |        |        |        | 6,08%          |
| Elétricas, SPDA, AUTO, UPS, Ilum, Tele, CFTV,          | Financeiro                   | R\$ 30.400,00  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ 30.400,00  |
| 18 - Instalação de Ar Condicionado e                   | Físico                       | 2,6000%        |        |        |        | 2,60%          |
| Ventilação Mecânica                                    | Financeiro                   | R\$ 13.000,00  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ 13.000,00  |
| 19 - Instalação de Prevenção Combate e                 | Físico                       | 1,8600%        |        |        |        | 1,86%          |
| Incendio                                               | Financeiro                   | R\$ 9.300,00   | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ 9.300,00   |
| 20 - Instalações HidroSanitárias                       | Físico                       | 0,7600%        |        |        |        | 0,76%          |
|                                                        | Financeiro                   | R\$ 3.800,00   | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ 3.800,00   |
| 21 - Instalação de Gás Liquefeito de Petróleo          | Físico                       | 0,1000%        |        |        |        | 0,10%          |
|                                                        | Financeiro                   | R\$ 500,00     | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ 500,00     |
| 22 - Transporte Vertical                               | Físico                       | 19,0000%       |        |        |        | 19,00%         |
|                                                        | Financeiro                   | R\$ 95.000,00  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ 95.000,00  |
| 23 - Urbanização e Paisagismo                          | Físico                       | 3,1300%        |        |        |        | 3,13%          |
|                                                        | Financeiro                   | R\$ 15.650,00  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ 15.650,00  |
| 24 - Diversos                                          | Físico                       | 0,0500%        |        |        |        | 0,05%          |
|                                                        | Financeiro                   | R\$ 250,00     | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ 250,00     |
| 25 - Limpeza, Serviços Finais e                        | Físico                       | 0,0600%        |        |        |        | 0,06%          |
| Demobilização                                          | Financeiro                   | R\$ 300,00     | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ 300,00     |
| Total                                                  | Físico                       | 100,00%        | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 100,00%        |
|                                                        | Financeiro                   | R\$ 500.000,00 | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ 500.000,00 |

TABELAS PREENCHIDAS REFERENTE À REFORMA DO FÓRUM ELEITORAL DE ROLIM DE MOURA:



| ANEXO IV                                  |                |                |       |     |       |                |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-----|-------|----------------|
| AVALIAÇÃO DO PROJETO DE OBRA - CRONOGRAMA |                |                |       |     |       |                |
| Identificação do Imóvel                   | Rolim de Moura |                |       |     |       |                |
| Nome das Etapas                           | Acompanhamento | Ano 1          | Ano 2 | ... | Ano n | Total          |
| Serviços Preliminares                     | Físico         | 12,93%         |       |     |       | 12,93%         |
|                                           | Financeiro     | 72.822,90      |       |     |       | R\$ 72.822,90  |
| Fundações e Estruturas                    | Físico         | 10,06%         |       |     |       | 10,06%         |
|                                           | Financeiro     | 56.658,81      |       |     |       | R\$ 56.658,81  |
| Arquitetura e Elementos Urbanísticos      | Físico         | 36,75%         |       |     |       | 36,75%         |
|                                           | Financeiro     | 206.979,24     |       |     |       | R\$ 206.979,24 |
| Instalações Hidrossanitárias              | Físico         | 4,89%          |       |     |       | 4,89%          |
|                                           | Financeiro     | 27.540,91      |       |     |       | R\$ 27.540,91  |
| Instalações Eletromecânicas               | Físico         | 9,91%          |       |     |       | 9,91%          |
|                                           | Financeiro     | 55.813,99      |       |     |       | R\$ 55.813,99  |
| Serviços Complementares - As built        | Físico         | 22,01%         |       |     |       | 22,01%         |
|                                           | Financeiro     | 123.962,26     |       |     |       | R\$ 123.962,26 |
| Fiscalização de Obra                      | Físico         | 3%             |       |     |       | 3,45%          |
|                                           | Financeiro     | 19.430,70      |       |     |       | R\$ 19.430,70  |
| Total                                     | Físico         | 100%           |       |     |       | 100,00%        |
|                                           | Financeiro     | R\$ 563.208,82 |       |     |       | R\$ 563.208,82 |

## TABELAS PREENCHIDAS REFERENTE À REFORMA DO FÓRUM ELEITORAL DE CEREJEIRAS:

| ANEXO I                         |                     |            |                         |           |
|---------------------------------|---------------------|------------|-------------------------|-----------|
| AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL       |                     |            |                         |           |
| Identificação do Imóvel         | Cerejeiras          |            |                         | Pontuação |
| Critérios                       | Escala de Valoração |            |                         |           |
| Estado de Conservação           | Bom                 | Regular    | Ruim                    | 4         |
|                                 | 0                   | 2          | 4                       |           |
| Risco aos Usuários              | Não                 | Sim        | Condenação Defesa Civil | 0         |
|                                 | 0                   | 2          | 4                       |           |
| Funcionalidade e Acessibilidade | Adequado            | Inadequado |                         | 0         |
|                                 | 0                   | 1          |                         |           |
| Disponibilidade do Espaço Atual | Adequado            | Inadequado |                         | 0         |
|                                 | 0                   | 1          |                         |           |
| Total                           |                     |            |                         | 4         |



| ANEXO IV                                  |                |                |       |     |       |                |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-----|-------|----------------|
| AVALIAÇÃO DO PROJETO DE OBRA - CRONOGRAMA |                |                |       |     |       |                |
| Identificação do Imóvel                   | Cerejeiras     |                |       |     |       |                |
| Nome das Etapas                           | Acompanhamento | Ano 1          | Ano 2 | ... | Ano n | Total          |
| Serviços Preliminares                     | Físico         | 12,93%         |       |     |       | 12,93%         |
|                                           | Financeiro     | 75.640,50      |       |     |       | R\$ 75.640,50  |
| Fundações e Estruturas                    | Físico         | 10,06%         |       |     |       | 10,06%         |
|                                           | Financeiro     | 58.851,00      |       |     |       | R\$ 58.851,00  |
| Arquitetura e Elementos Urbanísticos      | Físico         | 36,75%         |       |     |       | 36,75%         |
|                                           | Financeiro     | 214.987,50     |       |     |       | R\$ 214.987,50 |
| Instalações Hidrossanitárias              | Físico         | 4,89%          |       |     |       | 4,89%          |
|                                           | Financeiro     | 28.606,50      |       |     |       | R\$ 28.606,50  |
| Instalações Eletromecânicas               | Físico         | 9,91%          |       |     |       | 9,91%          |
|                                           | Financeiro     | 57.973,50      |       |     |       | R\$ 57.973,50  |
| Serviços Complementares - As built        | Físico         | 22,01%         |       |     |       | 22,01%         |
|                                           | Financeiro     | 128.758,50     |       |     |       | R\$ 128.758,50 |
| Fiscalização de Obra                      | Físico         | 3%             |       |     |       | 3,45%          |
|                                           | Financeiro     | 20.182,50      |       |     |       | R\$ 20.182,50  |
| Total                                     | Físico         | 100%           |       |     |       | 100,00%        |
|                                           | Financeiro     | R\$ 585.000,00 |       |     |       | R\$ 585.000,00 |

**TABELAS PREENCHIDAS REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE/FÓRUM/GARAGEM:**

ANEXO I - Sede

## AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL

|                                                                                                                |                                                                   |     |            |     |                         |  |  |  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|-------------------------|--|--|--|-----------|
| Identificação do Imóvel                                                                                        | Porto Velho - Construção Ed.Sede/Fórum/Auditório/Garagem/Depósito |     |            |     |                         |  |  |  | Pontuação |
| Critérios                                                                                                      | Escala de Valoração                                               |     |            |     |                         |  |  |  |           |
| Estado de Conservação                                                                                          | Bom                                                               |     | Regular    |     | Ruim                    |  |  |  | 3         |
|                                                                                                                | 0                                                                 |     | 1          |     | 3                       |  |  |  |           |
| Risco aos Usuários                                                                                             | Não                                                               |     | Sim        |     | Condenação Defesa Civil |  |  |  | 1         |
|                                                                                                                | 0                                                                 |     | 1          |     | 3                       |  |  |  |           |
| Previsão de Desocupação Planejada                                                                              | Ano Atual = n                                                     | n+1 | n+2        | n+3 | n+4                     |  |  |  | 0         |
|                                                                                                                | 2                                                                 | 1,5 | 1          | 0,5 | 0                       |  |  |  |           |
| Solicitação de Devolução ao Cedente                                                                            | Sim                                                               |     | Não        |     |                         |  |  |  | 0         |
|                                                                                                                | 1                                                                 |     | 0          |     |                         |  |  |  |           |
| Funcionalidade e Acessibilidade                                                                                | Adequado                                                          |     | Inadequado |     |                         |  |  |  | 0         |
|                                                                                                                | 0                                                                 |     | 0,5        |     |                         |  |  |  |           |
| Disponibilizade de espaço atual em relação aos referenciais de área indicado pelo Conselho nacional de Justiça | Adequado                                                          |     | Inadequado |     |                         |  |  |  | 0,5       |
|                                                                                                                | 0                                                                 |     | 0,5        |     |                         |  |  |  |           |
| Total                                                                                                          |                                                                   |     |            |     |                         |  |  |  | 4,5       |

| ANEXO II - Sede                                                                                                               |                                                                   |          |        |        |        |     |            |     |        |     |         |  |  |  |           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|-----|------------|-----|--------|-----|---------|--|--|--|-----------|-----|
| AVALIAÇÃO DO PROJETO DE OBRA                                                                                                  |                                                                   |          |        |        |        |     |            |     |        |     |         |  |  |  |           |     |
| Identificação do Imóvel                                                                                                       | Porto Velho - Construção Ed.Sede/Fórum/Auditório/Garagem/Depósito |          |        |        |        |     |            |     |        |     |         |  |  |  | Pontuação |     |
| Critérios                                                                                                                     | Escala de Valoração                                               |          |        |        |        |     |            |     |        |     |         |  |  |  |           |     |
| Número de eleitores até                                                                                                       |                                                                   | 25.000   | 50.000 | 75.000 | 125000 |     | 200000     |     | 400000 |     | >400000 |  |  |  |           | 1,5 |
|                                                                                                                               |                                                                   | -        | 0,25   | 0,50   | 0,75   |     | 1,00       |     | 1,50   |     | 2,00    |  |  |  |           |     |
| Municípios Atendidos                                                                                                          |                                                                   | 1        | 2      | 3      | 4      | 5   | 6          | 7   | 8      | 9   | 10      |  |  |  |           | 0,4 |
|                                                                                                                               |                                                                   | 0        | 0,2    | 0,4    | 0,6    | 0,8 | 1          | 1,2 | 1,4    | 1,7 | 2       |  |  |  |           |     |
| Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo Tribunal de substituição de imóveis locados ou cedido por próprios |                                                                   | Sim      |        |        |        |     | Não        |     |        |     |         |  |  |  | 1         |     |
|                                                                                                                               |                                                                   | 1        |        |        |        |     | 0          |     |        |     |         |  |  |  |           |     |
| Alinhamento à Política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de sua estrutura física                           |                                                                   | Sim      |        |        |        |     | Não        |     |        |     |         |  |  |  | 0,5       |     |
|                                                                                                                               |                                                                   | 0,5      |        |        |        |     | 0          |     |        |     |         |  |  |  |           |     |
| Movimentação processual                                                                                                       |                                                                   | Adequado |        |        |        |     | Inadequado |     |        |     |         |  |  |  | 0,5       |     |
|                                                                                                                               |                                                                   | 0,5      |        |        |        |     | 0          |     |        |     |         |  |  |  |           |     |
| Cartórios ou Atendimento ao Eleitor                                                                                           |                                                                   | Sim      |        |        |        |     | Não        |     |        |     |         |  |  |  | 2         |     |
|                                                                                                                               |                                                                   | 2        |        |        |        |     | 0          |     |        |     |         |  |  |  |           |     |
| Deposito de Urnas                                                                                                             |                                                                   | Sim      |        |        |        |     | Não        |     |        |     |         |  |  |  | 1         |     |
|                                                                                                                               |                                                                   | 1        |        |        |        |     | 0          |     |        |     |         |  |  |  |           |     |
| Sustentabilidade                                                                                                              |                                                                   | Sim      |        |        |        |     | Não        |     |        |     |         |  |  |  | 0,5       |     |
|                                                                                                                               |                                                                   | 0,5      |        |        |        |     | 0          |     |        |     |         |  |  |  |           |     |
| Disponibilidade de terreno dotado de infraestrutura básica (água, energia elétrica e telefonia)                               |                                                                   | Sim      |        |        |        |     | Não        |     |        |     |         |  |  |  | 0,5       |     |
|                                                                                                                               |                                                                   | 0,5      |        |        |        |     | 0          |     |        |     |         |  |  |  |           |     |
| Total                                                                                                                         |                                                                   |          |        |        |        |     |            |     |        |     |         |  |  |  | 7,9       |     |

| ANEXO IV - Sede- Parcela 1                                    |        |                                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| AVALIAÇÃO DO PROJETO DE OBRA - CRONOGRAMA                     |        |                                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Identificação do Imóvel                                       |        | Porto Velho - Construção Ed.Sede/Fórum/Auditório/Garagem/Depósito |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Nome das Etapas                                               |        | Acompanhamento                                                    | Ano 01           | Ano 02           | Ano 03           | Ano 04           | Ano 05           | Total             |
| SERVIÇOS INICIAIS                                             | 2,12%  | Físico                                                            | 30,00%           | 21,60%           | 21,60%           | 12,20%           | 14,60%           | 100,00%           |
|                                                               |        | Financeiro                                                        | R\$ 825.328,36   | R\$ 594.236,42   | R\$ 594.236,42   | R\$ 335.633,53   | R\$ 401.659,80   | R\$ 2.751.094,53  |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                      | 6,39%  | Físico                                                            | 20,04%           | 20,04%           | 20,04%           | 20,04%           | 19,84%           | 100,00%           |
|                                                               |        | Financeiro                                                        | R\$ 1.662.203,12 | R\$ 1.662.203,12 | R\$ 1.662.203,12 | R\$ 1.662.203,12 | R\$ 1.645.614,26 | R\$ 8.294.426,73  |
| SERVIÇOS TÉCNICOS E DE APOIO                                  | 1,39%  | Físico                                                            | 20,00%           | 20,00%           | 20,00%           | 20,00%           | 20,00%           | 100,00%           |
|                                                               |        | Financeiro                                                        | R\$ 359.840,92   | R\$ 359.840,92   | R\$ 359.840,92   | R\$ 359.840,92   | R\$ 359.840,92   | R\$ 1.799.204,59  |
| MOVIMENTO DE TERRA                                            | 4,31%  | Físico                                                            | 85,00%           | 15,00%           |                  |                  |                  | 100,00%           |
|                                                               |        | Financeiro                                                        | R\$ 4.756.556,61 | R\$ 839.392,34   | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 5.595.948,95  |
| PAVIMENTAÇÃO                                                  | 0,38%  | Físico                                                            | 0,0000%          | 30,00%           | 0,00%            | 70,00%           | 0,00%            | 100,00%           |
|                                                               |        | Financeiro                                                        | R\$ -            | R\$ 146.522,11   | R\$ -            | R\$ 341.884,92   | R\$ -            | R\$ 488.407,03    |
| DRENAGEM                                                      | 5,18%  | Físico                                                            | 40,0000%         | 0,00%            | 0,00%            | 20,00%           | 40,00%           | 100,00%           |
|                                                               |        | Financeiro                                                        | R\$ 2.692.073,04 | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 1.346.036,52 | R\$ 2.692.073,04 | R\$ 6.730.182,61  |
| FUNDAÇÕES                                                     | 3,46%  | Físico                                                            | 16,6667%         | 83,33%           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%           |
|                                                               |        | Financeiro                                                        | R\$ 748.130,42   | R\$ 3.740.652,08 | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 4.488.782,50  |
| ESTRUTURAS                                                    | 11,30% | Físico                                                            | 0,0000%          | 30,00%           | 45,00%           | 25,00%           | 0,00%            | 100,00%           |
|                                                               |        | Financeiro                                                        | R\$ -            | R\$ 4.402.009,99 | R\$ 6.603.014,98 | R\$ 3.668.341,66 | R\$ -            | R\$ 14.673.366,63 |
| PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS                                 | 3,97%  | Físico                                                            | 0,0000%          | 7,50%            | 15,00%           | 15,00%           | 62,50%           | 100,00%           |
|                                                               |        | Financeiro                                                        | R\$ -            | R\$ 386.981,18   | R\$ 773.962,37   | R\$ 773.962,37   | R\$ 3.224.843,21 | R\$ 5.159.749,13  |
| COBERTURAS                                                    | 2,54%  | Físico                                                            | 0,0000%          | 0,00%            | 40,00%           | 60,00%           | 0,00%            | 100,00%           |
|                                                               |        | Financeiro                                                        | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 1.317.691,49 | R\$ 1.976.537,24 | R\$ -            | R\$ 3.294.228,73  |
| IMPERMEABILIZAÇÃO                                             | 1,30%  | Físico                                                            | 0,0000%          | 10,00%           | 39,99%           | 43,33%           | 6,68%            | 100,00%           |
|                                                               |        | Financeiro                                                        | R\$ -            | R\$ 168.784,80   | R\$ 674.970,40   | R\$ 731.344,52   | R\$ 112.748,24   | R\$ 1.687.847,96  |
| PISOS, CONTRAPISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS                        | 8,33%  | Físico                                                            | 0,0000%          | 4,98%            | 9,96%            | 20,04%           | 65,02%           | 100,00%           |
|                                                               |        | Financeiro                                                        | R\$ -            | R\$ 538.411,52   | R\$ 1.076.823,04 | R\$ 2.166.619,85 | R\$ 7.029.621,89 | R\$ 10.811.476,30 |
| REVESTIMENTOS DE PAREDES                                      | 5,48%  | Físico                                                            | 0,0000%          | 3,00%            | 8,50%            | 27,00%           | 61,50%           | 100,00%           |
|                                                               |        | Financeiro                                                        | R\$ -            | R\$ 213.424,10   | R\$ 604.701,60   | R\$ 1.920.816,86 | R\$ 4.375.193,95 | R\$ 7.114.136,51  |
| FORROS E TETOS                                                | 1,36%  | Físico                                                            | 0,0000%          | 0,00%            | 0,00%            | 21,70%           | 78,30%           | 100,00%           |
|                                                               |        | Financeiro                                                        | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 383.154,10   | R\$ 1.382.288,93 | R\$ 1.765.443,03  |
| ESQUADRIAS                                                    | 4,60%  | Físico                                                            | 0,0000%          | 0,00%            | 0,00%            | 52,00%           | 48,00%           | 100,00%           |
|                                                               |        | Financeiro                                                        | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 3.108.944,11 | R\$ 2.869.794,57 | R\$ 5.978.738,68  |
| PINTURAS                                                      | 2,07%  | Físico                                                            | 0,0000%          | 0,00%            | 0,00%            | 33,33%           | 66,67%           | 100,00%           |
|                                                               |        | Financeiro                                                        | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 896.501,50   | R\$ 1.793.271,99 | R\$ 2.689.773,49  |
| COMPLEMENTOS DIVERSOS, LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS, ESPELHOS E | 0,88%  | Físico                                                            | 0,0000%          | 0,00%            | 10,00%           | 90,00%           | 0,00%            | 100,00%           |
|                                                               |        | Financeiro                                                        | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 113.754,82   | R\$ 1.023.793,35 | R\$ -            | R\$ 1.137.548,17  |

|                                                                                                                                                                                       |        |            |         |       |                |                   |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------|-------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| SERRALHERIA                                                                                                                                                                           | 4,91%  | Físico     | 0,0000% | 0,00% | 8,00%          | 54,00%            | 38,00%           | 100,00%           |
|                                                                                                                                                                                       |        | Financeiro | R\$ -   | R\$ - | R\$ 509.557,01 | R\$ 3.439.509,81  | R\$ 2.420.395,79 | R\$ 6.369.462,61  |
| CARPINTARIA, MARCENARIA E CORTINAS                                                                                                                                                    | 0,22%  | Físico     |         | 0,00% |                |                   | 100,00%          | 100,00%           |
|                                                                                                                                                                                       |        | Financeiro | R\$ -   | R\$ - | R\$ -          | R\$ -             | R\$ 291.215,42   | R\$ 291.215,42    |
| INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ALIMENTADORES,                                                                                                                              | 6,13%  | Físico     | 0,0000% | 0,00% | 3,60%          | 88,00%            | 8,40%            | 100,00%           |
|                                                                                                                                                                                       |        | Financeiro | R\$ -   | R\$ - | R\$ 286.675,18 | R\$ 7.007.615,60  | R\$ 668.908,76   | R\$ 7.963.199,55  |
| EQUIPAMENTOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ALIMENTADORES, ATERRAMENTO, SPDA, AUTOMAÇÃO, UPS, ILUMINAÇÃO, TELECOMUNICAÇÕES, CFTV, CONTROLE DE ACESSO, SISTEMA FOTOVOLTAICO, ÁUDIO E VÍDEO | 10,90% | Físico     | 0,0000% | 0,00% | 3,60%          | 74,80%            | 21,60%           | 100,00%           |
|                                                                                                                                                                                       |        | Financeiro | R\$ -   | R\$ - | R\$ 509.373,76 | R\$ 10.583.654,74 | R\$ 3.056.242,54 | R\$ 14.149.271,04 |
| INSTALAÇÕES DO GRUPO MOTO GERADOR                                                                                                                                                     | 0,64%  | Físico     | 0,0000% | 0,00% | 0,00%          | 60,00%            | 40,00%           | 100,00%           |
|                                                                                                                                                                                       |        | Financeiro | R\$ -   | R\$ - | R\$ -          | R\$ 495.476,30    | R\$ 330.317,53   | R\$ 825.793,83    |

|                                                                |       |            |         |               |                |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA           | 5,09% | Físico     | 0,0000% | 0,00%         | 10,02%         | 20,04%           | 69,94%           | 100,00%          |
|                                                                |       | Financeiro | R\$ -   | R\$ -         | R\$ 662.312,37 | R\$ 1.324.624,74 | R\$ 4.622.966,79 | R\$ 6.609.903,91 |
| INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO                  | 3,50% | Físico     | 0,0000% | 0,00%         | 11,69%         | 20,04%           | 68,27%           | 100,00%          |
|                                                                |       | Financeiro | R\$ -   | R\$ -         | R\$ 531.679,37 | R\$ 911.450,35   | R\$ 3.105.025,72 | R\$ 4.548.155,44 |
| INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ÁGUAS PLUVIAS | 1,36% | Físico     | 0,0000% | 0,00%         | 46,98%         | 30,03%           | 22,99%           | 100,00%          |
|                                                                |       | Financeiro | R\$ -   | R\$ -         | R\$ 828.819,57 | R\$ 529.735,32   | R\$ 405.641,73   | R\$ 1.764.196,62 |
| INSTALAÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO                      | 0,01% | Físico     | 0,0000% | 0,00%         | 0,00%          | 0,00%            | 100,00%          | 100,00%          |
|                                                                |       | Financeiro | R\$ -   | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -            | R\$ 14.712,35    | R\$ 14.712,35    |
| INSTALAÇÕES DE MÁQUINAS DE TRANSPORTE VERTICAL                 | 0,65% | Físico     | 0,0000% | 0,00%         | 0,00%          | 0,00%            | 100,00%          | 100,00%          |
|                                                                |       | Financeiro | R\$ -   | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -            | R\$ 848.809,07   | R\$ 848.809,07   |
| COMUNICAÇÃO VISUAL                                             | 0,51% | Físico     | 0,0000% | 0,00%         | 0,00%          | 0,00%            | 100,00%          | 100,00%          |
|                                                                |       | Financeiro | R\$ -   | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -            | R\$ 668.414,95   | R\$ 668.414,95   |
| URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO                                       | 0,33% | Físico     | 0,0000% | 0,00%         | 0,00%          | 30,00%           | 70,00%           | 100,00%          |
|                                                                |       | Financeiro | R\$ -   | R\$ -         | R\$ -          | R\$ 127.893,62   | R\$ 298.418,46   | R\$ 426.312,08   |
| DIVERSOS                                                       | 0,14% | Físico     | 0,0000% | 0,00%         | 0,00%          | 0,00%            | 100,00%          | 100,00%          |
|                                                                |       | Financeiro | R\$ -   | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -            | R\$ 181.437,10   | R\$ 181.437,10   |
| LIMPEZA, SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO                      | 0,57% | Físico     | 0,0000% | 4,00%         | 4,00%          | 4,00%            | 88,00%           | 100,00%          |
|                                                                |       | Financeiro | R\$ -   | R\$ 29.365,83 | R\$ 29.365,83  | R\$ 29.365,83    | R\$ 646.048,21   | R\$ 734.145,69   |

|       |  |            |                  |                   |                   |                   |                   |                    |
|-------|--|------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Total |  | Físico     | 211,71%          | 249,45%           | 317,98%           | 910,55%           | 1410,31%          | 3100,00%           |
|       |  | Financeiro | R\$ 8.352.059,42 | R\$ 13.081.824,40 | R\$ 17.138.982,25 | R\$ 43.798.904,37 | R\$ 40.462.216,76 | R\$ 129.855.385,23 |

**TABELAS PREENCHIDAS REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE/DEPÓSITOS/AUDITÓRIO:**

ANEXO I - Sede

## AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL

|                                                                                                                |                                                                   |               |         |            |                         |     |  |  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------|-------------------------|-----|--|--|-----------|
| Identificação do Imóvel                                                                                        | Porto Velho - Construção Ed.Sede/Fórum/Auditório/Garagem/Depósito |               |         |            |                         |     |  |  | Pontuação |
| Critérios                                                                                                      | Escala de Valoração                                               |               |         |            |                         |     |  |  |           |
| Estado de Conservação                                                                                          |                                                                   | Bom           | Regular |            | Ruim                    |     |  |  | 3         |
|                                                                                                                |                                                                   | 0             | 1       |            | 3                       |     |  |  |           |
| Risco aos Usuários                                                                                             |                                                                   | Não           | Sim     |            | Condenação Defesa Civil |     |  |  | 1         |
|                                                                                                                |                                                                   | 0             | 1       |            | 3                       |     |  |  |           |
| Previsão de Desocupação Planejada                                                                              |                                                                   | Ano Atual = n | n+1     | n+2        | n+3                     | n+4 |  |  | 0         |
|                                                                                                                |                                                                   | 2             | 1,5     | 1          | 0,5                     | 0   |  |  |           |
| Solicitação de Devolução ao Cedente                                                                            |                                                                   | Sim           |         | Não        |                         |     |  |  | 0         |
|                                                                                                                |                                                                   | 1             |         | 0          |                         |     |  |  |           |
|                                                                                                                |                                                                   |               |         |            |                         |     |  |  |           |
| Funcionalidade e Acessibilidade                                                                                |                                                                   | Adequado      |         | Inadequado |                         |     |  |  | 0         |
|                                                                                                                |                                                                   | 0             |         | 0,5        |                         |     |  |  |           |
| Disponibilizado de espaço atual em relação aos referenciais de área indicado pelo Conselho nacional de Justiça |                                                                   | Adequado      |         | Inadequado |                         |     |  |  | 0,5       |
|                                                                                                                |                                                                   | 0             |         | 0,5        |                         |     |  |  |           |
| Total                                                                                                          |                                                                   |               |         |            |                         |     |  |  | 4,5       |

## ANEXO II - Sede

### AVALIAÇÃO DO PROJETO DE OBRA

| Identificação do Imóvel                                                                                                       | Porto Velho - Construção Ed.Sede/Fórum/Auditório/Garagem/Depósito |        |        |        |     |            |     |        |     |         |  |  |  | Pontuação |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|------------|-----|--------|-----|---------|--|--|--|-----------|
| Critérios                                                                                                                     | Escala de Valoração                                               |        |        |        |     |            |     |        |     |         |  |  |  |           |
| Número de eleitores até                                                                                                       | 25.000                                                            | 50.000 | 75.000 | 125000 |     | 200000     |     | 400000 |     | >400000 |  |  |  | 1,5       |
|                                                                                                                               | -                                                                 | 0,25   | 0,50   | 0,75   |     | 1,00       |     | 1,50   |     | 2,00    |  |  |  |           |
| Municípios Atendidos                                                                                                          | 1                                                                 | 2      | 3      | 4      | 5   | 6          | 7   | 8      | 9   | 10      |  |  |  | 0,4       |
|                                                                                                                               | 0                                                                 | 0,2    | 0,4    | 0,6    | 0,8 | 1          | 1,2 | 1,4    | 1,7 | 2       |  |  |  |           |
| Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo Tribunal de substituição de imóveis locados ou cedido por próprios | Sim                                                               |        |        |        |     | Não        |     |        |     |         |  |  |  | 1         |
|                                                                                                                               | 1                                                                 |        |        |        |     | 0          |     |        |     |         |  |  |  |           |
| Alinhamento à Política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de sua estrutura física                           | Sim                                                               |        |        |        |     | Não        |     |        |     |         |  |  |  | 0,5       |
|                                                                                                                               | 0,5                                                               |        |        |        |     | 0          |     |        |     |         |  |  |  |           |
| Movimentação processual                                                                                                       | Adequado                                                          |        |        |        |     | Inadequado |     |        |     |         |  |  |  | 0,5       |
|                                                                                                                               | 0,5                                                               |        |        |        |     | 0          |     |        |     |         |  |  |  |           |
| Cartórios ou Atendimento ao Eleitor                                                                                           | Sim                                                               |        |        |        |     | Não        |     |        |     |         |  |  |  | 2         |
|                                                                                                                               | 2                                                                 |        |        |        |     | 0          |     |        |     |         |  |  |  |           |
| Deposito de Urnas                                                                                                             | Sim                                                               |        |        |        |     | Não        |     |        |     |         |  |  |  | 1         |
|                                                                                                                               | 1                                                                 |        |        |        |     | 0          |     |        |     |         |  |  |  |           |
| Sustentabilidade                                                                                                              | Sim                                                               |        |        |        |     | Não        |     |        |     |         |  |  |  | 0,5       |
|                                                                                                                               | 0,5                                                               |        |        |        |     | 0          |     |        |     |         |  |  |  |           |
| Disponibilidade de terreno dotado de infraestrutura básica (água, energia elétrica e telefonia)                               | Sim                                                               |        |        |        |     | Não        |     |        |     |         |  |  |  | 0,5       |
|                                                                                                                               | 0,5                                                               |        |        |        |     | 0          |     |        |     |         |  |  |  |           |
| Total                                                                                                                         |                                                                   |        |        |        |     |            |     |        |     |         |  |  |  | 7,9       |

## ANEXO IV - Sede Parcela 2

### AVALIAÇÃO DO PROJETO DE OBRA - CRONOGRAMA

| Identificação do Imóvel                |        | Financeiro     |                |                |                |                |                  |                  |
|----------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Nome das Etapas                        |        | Acompanhamento | Ano 01         | Ano 02         | Ano 03         | Ano 04         | Ano 05           | Total            |
| SERVIÇOS INICIAIS                      | 2,12%  | Físico         | 30,00%         | 21,60%         | 21,60%         | 12,20%         | 14,60%           | 100,00%          |
|                                        |        | Financeiro     | R\$ 120.514,13 | R\$ 86.770,18  | R\$ 86.770,18  | R\$ 49.009,08  | R\$ 58.650,21    | R\$ 401.713,78   |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS               | 6,39%  | Físico         | 20,04%         | 20,04%         | 20,04%         | 20,04%         | 19,84%           | 100,00%          |
|                                        |        | Financeiro     | R\$ 242.714,27 | R\$ 242.714,27 | R\$ 242.714,27 | R\$ 242.714,27 | R\$ 240.291,97   | R\$ 1.211.149,05 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS E DE APOIO           | 1,39%  | Físico         | 20,00%         | 20,00%         | 20,00%         | 20,00%         | 20,00%           | 100,00%          |
|                                        |        | Financeiro     | R\$ 52.543,83  | R\$ 52.543,83  | R\$ 52.543,83  | R\$ 52.543,83  | R\$ 52.543,83    | R\$ 262.719,17   |
| MOVIMENTO DE TERRA                     | 4,31%  | Físico         | 85,00%         | 15,00%         |                |                |                  | 100,00%          |
|                                        |        | Financeiro     | R\$ 694.550,59 | R\$ 122.567,75 | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -            | R\$ 817.118,34   |
| PAVIMENTAÇÃO                           | 0,38%  | Físico         | 0,0000%        | 30,00%         | 0,00%          | 70,00%         | 0,00%            | 100,00%          |
|                                        |        | Financeiro     | R\$ -          | R\$ 21.395,10  | R\$ -          | R\$ 49.921,91  | R\$ -            | R\$ 71.317,01    |
| DRENAGEM                               | 5,18%  | Físico         | 40,0000%       | 0,00%          | 0,00%          | 20,00%         | 40,00%           | 100,00%          |
|                                        |        | Financeiro     | R\$ 393.095,48 | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 196.547,74 | R\$ 393.095,48   | R\$ 982.738,71   |
| FUNDAÇÕES                              | 3,46%  | Físico         | 16,6667%       | 83,33%         | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%            | 100,00%          |
|                                        |        | Financeiro     | R\$ 109.241,72 | R\$ 546.208,60 | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -            | R\$ 655.450,32   |
| ESTRUTURAS                             | 11,30% | Físico         | 0,0000%        | 30,00%         | 45,00%         | 25,00%         | 0,00%            | 100,00%          |
|                                        |        | Financeiro     | R\$ -          | R\$ 642.779,83 | R\$ 964.169,74 | R\$ 535.649,86 | R\$ -            | R\$ 2.142.599,43 |
| PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS          | 3,97%  | Físico         | 0,0000%        | 7,50%          | 15,00%         | 15,00%         | 62,50%           | 100,00%          |
|                                        |        | Financeiro     | R\$ -          | R\$ 56.506,85  | R\$ 113.013,69 | R\$ 113.013,69 | R\$ 470.890,38   | R\$ 753.424,61   |
| COBERTURAS                             | 2,54%  | Físico         | 0,0000%        | 0,00%          | 40,00%         | 60,00%         | 0,00%            | 100,00%          |
|                                        |        | Financeiro     | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 192.408,81 | R\$ 288.613,22 | R\$ -            | R\$ 481.022,03   |
| IMPERMEABILIZAÇÃO                      | 1,30%  | Físico         | 0,0000%        | 10,00%         | 39,99%         | 43,33%         | 6,68%            | 100,00%          |
|                                        |        | Financeiro     | R\$ -          | R\$ 24.645,89  | R\$ 98.558,92  | R\$ 106.790,65 | R\$ 16.463,46    | R\$ 246.458,92   |
| PISOS, CONTRAPISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS | 8,33%  | Físico         | 0,0000%        | 4,98%          | 9,96%          | 20,04%         | 65,02%           | 100,00%          |
|                                        |        | Financeiro     | R\$ -          | R\$ 78.618,65  | R\$ 157.237,29 | R\$ 316.369,01 | R\$ 1.026.462,72 | R\$ 1.578.687,67 |
| REVESTIMENTOS DE PAREDES               | 5,48%  | Físico         | 0,0000%        | 3,00%          | 8,50%          | 27,00%         | 61,50%           | 100,00%          |
|                                        |        | Financeiro     | R\$ -          | R\$ 31.164,11  | R\$ 88.298,30  | R\$ 280.476,95 | R\$ 638.864,16   | R\$ 1.038.803,52 |

|                                                                                                                                                             |       |            |         |       |               |                  |                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|-------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| FORROS E TETOS                                                                                                                                              | 1,36% | Físico     | 0,0000% | 0,00% | 0,00%         | 21,70%           | 78,30%         | 100,00%          |
|                                                                                                                                                             |       | Financeiro | R\$ -   | R\$ - | R\$ -         | R\$ 55.940,28    | R\$ 201.849,04 | R\$ 257.789,32   |
| ESQUADRIAS                                                                                                                                                  | 4,60% | Físico     | 0,0000% | 0,00% | 0,00%         | 52,00%           | 48,00%         | 100,00%          |
|                                                                                                                                                             |       | Financeiro | R\$ -   | R\$ - | R\$ -         | R\$ 453.966,84   | R\$ 419.046,31 | R\$ 873.013,15   |
| PINTURAS                                                                                                                                                    | 2,07% | Físico     | 0,0000% | 0,00% | 0,00%         | 33,33%           | 66,67%         | 100,00%          |
|                                                                                                                                                             |       | Financeiro | R\$ -   | R\$ - | R\$ -         | R\$ 130.906,81   | R\$ 261.852,90 | R\$ 392.759,70   |
| COMPLEMENTOS DIVERSOS, LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS, ESPELHOS E BANCADAS                                                                                      | 0,88% | Físico     | 0,0000% | 0,00% | 10,00%        | 90,00%           | 0,00%          | 100,00%          |
|                                                                                                                                                             |       | Financeiro | R\$ -   | R\$ - | R\$ 16.610,44 | R\$ 149.493,92   | R\$ -          | R\$ 166.104,35   |
| SERRALHERIA                                                                                                                                                 | 4,91% | Físico     | 0,0000% | 0,00% | 8,00%         | 54,00%           | 38,00%         | 100,00%          |
|                                                                                                                                                             |       | Financeiro | R\$ -   | R\$ - | R\$ 74.405,32 | R\$ 502.235,92   | R\$ 353.425,28 | R\$ 930.066,51   |
| CARPINTARIA, MARCENARIA E CORTINAS                                                                                                                          | 0,22% | Físico     |         | 0,00% |               |                  | 100,00%        | 100,00%          |
|                                                                                                                                                             |       | Financeiro | R\$ -   | R\$ - | R\$ -         | R\$ -            | R\$ 42.523,17  | R\$ 42.523,17    |
| INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ALIMENTADORES, ATERRAMENTO, SPDA, AUTOMAÇÃO, UPS, ILUMINAÇÃO, TELECOMUNICAÇÕES, CFTV, CONTROLE DE ACESSO, SISTEMA | 6,13% | Físico     | 0,0000% | 0,00% | 3,60%         | 88,00%           | 8,40%          | 100,00%          |
|                                                                                                                                                             |       | Financeiro | R\$ -   | R\$ - | R\$ 41.860,20 | R\$ 1.023.249,37 | R\$ 97.673,80  | R\$ 1.162.783,38 |

|                                                                                                                                                                                       |        |            |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| EQUIPAMENTOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ALIMENTADORES, ATERRAMENTO, SPDA, AUTOMAÇÃO, UPS, ILUMINAÇÃO, TELECOMUNICAÇÕES, CFTV, CONTROLE DE ACESSO, SISTEMA FOTOVOLTAICO, ÁUDIO E VÍDEO | 10,90% | Físico     | 0,0000%          | 0,00%            | 3,60%            | 74,80%           | 21,60%           | 100,00%           |
|                                                                                                                                                                                       |        | Financeiro | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 74.378,56    | R\$ 1.545.421,25 | R\$ 446.271,38   | R\$ 2.066.071,19  |
| INSTALAÇÕES DO GRUPO MOTO GERADOR                                                                                                                                                     | 0,64%  | Físico     | 0,0000%          | 0,00%            | 0,00%            | 60,00%           | 40,00%           | 100,00%           |
|                                                                                                                                                                                       |        | Financeiro | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 72.349,26    | R\$ 48.232,84    | R\$ 120.582,10    |
| INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA                                                                                                                                  | 5,09%  | Físico     | 0,0000%          | 0,00%            | 10,02%           | 20,04%           | 69,94%           | 100,00%           |
|                                                                                                                                                                                       |        | Financeiro | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 96.710,60    | R\$ 193.421,20   | R\$ 675.043,86   | R\$ 965.175,66    |
| INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO                                                                                                                                         | 3,50%  | Físico     | 0,0000%          | 0,00%            | 11,69%           | 20,04%           | 68,27%           | 100,00%           |
|                                                                                                                                                                                       |        | Financeiro | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 77.635,62    | R\$ 133.089,63   | R\$ 453.394,68   | R\$ 664.119,93    |
| INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ÁGUAS PLUVIAS E ÁGUA QUENTE                                                                                                          | 1,36%  | Físico     | 0,0000%          | 0,00%            | 46,98%           | 30,03%           | 22,99%           | 100,00%           |
|                                                                                                                                                                                       |        | Financeiro | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 121.023,92   | R\$ 77.359,48    | R\$ 59.223,92    | R\$ 257.607,32    |
| INSTALAÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO                                                                                                                                             | 0,01%  | Físico     | 0,0000%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%          | 100,00%           |
|                                                                                                                                                                                       |        | Financeiro | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 2.148,29     | R\$ 2.148,29      |
| INSTALAÇÕES DE MÁQUINAS DE TRANSPORTE VERTICAL                                                                                                                                        | 0,65%  | Físico     | 0,0000%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%          | 100,00%           |
|                                                                                                                                                                                       |        | Financeiro | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 123.942,78   | R\$ 123.942,78    |
| COMUNICAÇÃO VISUAL                                                                                                                                                                    | 0,51%  | Físico     | 0,0000%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%          | 100,00%           |
|                                                                                                                                                                                       |        | Financeiro | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 97.601,70    | R\$ 97.601,70     |
| URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO                                                                                                                                                              | 0,33%  | Físico     | 0,0000%          | 0,00%            | 0,00%            | 30,00%           | 70,00%           | 100,00%           |
|                                                                                                                                                                                       |        | Financeiro | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 18.674,98    | R\$ 43.574,95    | R\$ 62.249,93     |
| DIVERSOS                                                                                                                                                                              | 0,14%  | Físico     | 0,0000%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%          | 100,00%           |
|                                                                                                                                                                                       |        | Financeiro | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 26.493,38    | R\$ 26.493,38     |
| LIMPEZA, SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO                                                                                                                                             | 0,57%  | Físico     | 0,0000%          | 4,00%            | 4,00%            | 4,00%            | 88,00%           | 100,00%           |
|                                                                                                                                                                                       |        | Financeiro | R\$ -            | R\$ 4.287,99     | R\$ 4.287,99     | R\$ 4.287,99     | R\$ 94.335,71    | R\$ 107.199,68    |
| Total                                                                                                                                                                                 |        | Físico     | 211,71%          | 249,45%          | 317,98%          | 910,55%          | 1410,31%         | 3100,00%          |
|                                                                                                                                                                                       |        | Financeiro | R\$ 1.219.564,55 | R\$ 1.910.203,04 | R\$ 2.502.627,69 | R\$ 6.395.499,40 | R\$ 5.908.277,55 | R\$ 18.961.434,10 |